

# Акционерное общество «ЭлС» (АО «ЭлС»)

Адрес (место нахождения): 216400, Смоленская область, город Десногорск, территория коммунально-складская зона, строение 10  
Почтовый адрес: а/я 157, г. Десногорск, Смоленская область, 216400, тел./факс: (48153) 7-05-42, E-mail: [elsdesnogorsk@rambler.ru](mailto:elsdesnogorsk@rambler.ru)  
ОГРН 1056700020190 ИНН 6724007210 КПП 672401001 Смоленское отделение №8609 ПАО «Сбербанк», г. Смоленск  
БИК 046614632 р/счет 40702810559210100727 к/счет 30101810000000000632

12.12. 2019 г. № 1050

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2019 г.

**И.о. начальника Департамента  
Смоленской области по энергетике,  
энергоэффективности,  
тарифной политике  
Н.И.Борисову**

В соответствии с пунктом 8 «Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2009 года № 977, направляем Вам график реализации инвестиционной программы АО «ЭлС» с указанием этапов строительства и выписку из Плана закупок товаров, работ, услуг на 2020 год по пункту № 53 «Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий», предусматривающему реализацию первого этапа инвестиционного проекта «Подготовка и благоустройство территории подстанции 110/6кВ Стройбаза АЭС.

Приложение: 1. Паспорт инвестиционного проекта АО «ЭлС». Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта на 2-х л. в 1-м экз.  
2. Выписка из Плана закупок товаров, работ, услуг на 2020 год в 1-м л. в 1-м экз.

Генеральный директор



**С.А. Ольховиков**

Год раскрытия информации: 2019 год

Паспорт инвестиционного проекта  
 АО "ЭлС"

(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

ЭЭ\_2020\_БТ\_01, ЭЭ\_2021\_БТ\_02, ЭЭ\_2023\_БТ\_03, ЭЭ\_2024\_БТ\_04  
 (идентификатор инвестиционного проекта)

Подготовка и благоустройство территории подстанции 110/6кВ Стройбаза АЭС  
 (наименование инвестиционного проекта)

Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта

№	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика *	Сроки выполнения						Процент выполнения за отчетный период (%)	Основные причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		План		Факт (предложения по корректировке плана)		Процент исполнения работ за весь период (%)				
		начало (дата)	окончание (дата)	начало (дата)	окончание (дата)					
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	
1.1.	Предпроектный и проектный этап	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.	Заключение договора на III	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.2.1.	Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.3.	Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории	не требуется	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.4.	Утверждение документации по планировке территории	не требуется	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.5.	Получение правоустанавливающих документов на земельный участок	не требуется	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.6.	Заключение договора на разработку проектной документации	01.03.2020	01.05.2020	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.7.	Приемка проектной документации заказчиком	01.07.2020	30.09.2020	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.8.	Получение положительного заключения экспертизы проектной документации	01.10.2020	30.11.2020	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.9.	Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации	не требуется	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.10.	Получение разрешения на строительство	01.07.2020	30.09.2020	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.11.	Получение разрешения на строительство	01.11.2020	30.12.2020	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
1.12.	Разработка рабочей документации	01.07.2020	30.10.2020	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2	Организационный этап	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) по 2 этапу	10.01.2021	30.03.2021	нд	нд	нд	нд	нд	нд	
2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) по 3 этапу	10.01.2023	30.03.2023	нд	нд	нд	нд	нд	нд	

2	Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) по 4 этапу	10.01.2024	30.03.2024	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2.1.	Закупка основного оборудования	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
2.2.	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3	Выполнение подготовительных работ на площадке строительства	30.03.2020	30.05.2020	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3.1.	Поставка основного оборудования	не требуется	не требуется	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3.2.	Монтаж основного оборудования	не требуется	не требуется	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3.3.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ	не требуется	не требуется	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3.4.	Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).	не требуется	не требуется	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3.5.	Пусконаладочные работы	не требуется	не требуется	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
3.7.	Испытания и ввод в эксплуатацию	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4	Комплексное опробование оборудования	не требуется	не требуется	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4.1.	Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство 2 этапа	10.01.2022	10.02.2022	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4.1.	Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство 3 этапа	10.01.2024	10.02.2024	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4.1.	Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство 4 этапа	10.10.2024	10.11.2024	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4.2.	Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора	не требуется	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4.3.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	не требуется	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4.4.	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету 1, 2 этапа	10.01.2022	01.03.2022	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4.4.	Приемка основных средств к бухгалтерскому учету 3, 4 этапа	10.01.2024	30.12.2024	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4.5.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 2 этапа	10.01.2022	01.03.2022	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд
4.6.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевой строительства 3, 4 этапа	10.01.2024	30.12.2024	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд	нд

Главный инженер АО "ЭлС

 Смирнов А.А.

Начальник ПТО АО "ЭлС

 Караулова С.Р.

**ВЫПИСКА ИЗ ПЛАНА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ НА 2020 ГОД,  
утвержденного Советом директоров АО "ЭлС" (АО «ЭлС»)**

Наименование заказчика	Акционерное общество "ЭлС" (АО «ЭлС»)
Юридический адрес, телефон, электронная почта	216400 Смоленская область г.Десногорск территория коммунально-складская зона, строение 10, 8(48153) 7-05-42, elsdesnogorsk@rambler.ru
ИНН /КПП	6724007210 / 672401001
ОКАТО	6641000000

Порядковый номер	ОКВЭД 2	ОКПД 2	Условия договора				Сведения о количестве работ, оказания услуг (объеме)	Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг Код по ОКАТО	Сведения о планируемом объеме денежных средств, руб.	График осуществления процедур закупки		Способ осуществления закупки	Форма закупки
			Ед.измерения	Наименование	Код по ОКЕИ	Наименование				Планируемая дата или период размещения о закупке (месяц, год)	Срок исполнения договора (месяц, год)		
53	71.12.1	71.12.12		Своевременное выполнение			66410000000	Смоленская обл., г.Десногорск	540 000,00	Март 2020г.	Декабрь 2020г.	Запрос предложений в электронной форме	электронные неэлектронные

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) на 2020г., в соответствии с планом закупок товаров (работ, услуг) (планом закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) на 2020г., составляет 0 рублей.  
Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) на 2020г., которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров (работ, услуг) на 2020г., которые планируются осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг) на 2020г., участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей.

Годовой объем закупок, которые планируются осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей (0 процентов).

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируются осуществить в соответствии с проектом плана закупок товаров, работ, услуг или проектом плана закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0 рублей.

Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируются осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей.

Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируются в соответствии с проектом плана закупок товаров, работ, услуг или проектом плана закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществлять по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0 рублей.

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0 рублей.

Начальник ОЗ АО "ЭлС"

Шагохин С.М.

